

別記第7号様式(第15条関係)

平成30年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

平成31年2月8日

北海道知事 高橋 はるみ 殿

住 所 勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地
氏 名 むかわ町
 むかわ町長 竹 中 喜 之

平成30年7月17日付け環エネ第732号指令をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金に係る交付金事業の成果
の評価について、北海道電源立地地域対策交付金等交付要綱第15条第3項の規定により別紙のとおり報告します。

別紙

I. 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措 置 名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補 修又は維持運営等措置	町道大原 1 号道路整備事業	むかわ町	5,216,400	4,467,000	

Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道大原1号道路整備事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		むかわ町				
交付金事業実施場所		むかわ町大原				
交付金事業の概要	本町の鶴川市街地に所在する認定子ども園に隣接する町道大原1号は、道路機能が著しく低下しており、路面滞水及び路面凍結時の通行車両、通行者の安全確保が課題となっており、交通安全上の対策を望む声が多く寄せられているため、本交付金を活用し道路整備を行います。 <町道大原1号の道路整備> ・全体延長L=85m、幅員W=5.2m、面積A=425㎡ ・集水桝設置 N=5基					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付金事業に関係する主要政策・施策：むかわ町まちづくり計画（平成23年度～平成32年度） 1 充実した安全・安心なくらし 1-2 「むかわ」ならではの快適な生活をつくろう！ ④道路整備の推進 2 安心な道路の長寿命化と維持管理を行います 道路管理においては、特に冬期間の除雪・凍結路面などの冬道対策の一層の充実と除排雪の利雪方法の検討を進めるとともに、アダプト制度を活用し地域が一体となった協働の愛される道路管理を進め、花と緑と調和した道路景観づくりや人にやさしい道づくりを目指し、安全な道路環境の充実を図ります。 目標：道路整備率57.5%（平成32年度） （現状57.2%） （道路整備率：道路整備の実延長÷全道路実延長×100）					
事業開始年度	平成30年度	事業終了（予定）年度	平成32年度			
事業期間の設定理由	むかわ町まちづくり計画の終期まで					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成33年度
	道路整備率 57.5%	道路整備率 (%)	成果実績	%		
			目標値	%	57.5	
			達成度	%	0.0%	
	評価年度の設定理由					
	むかわ町まちづくり計画の期間満了後に評価するため					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本交付金の活用により通行車輛、通行者の安全確保をすることができました。 次年度についても、地域と一体となった道路景観づくりに努め、安全かつ快適な道路環境の充実に努めます。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	町道大原1号の 道路整備延長（m）	活動実績	m			85
		活動見込	m			85
			達成度	%	0.0%	0.0%
交付金事業の総事業費等	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備 考		
総事業費			5,216,400			
交付金充当額			4,467,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分			4,467,000			
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
道路整備		指名競争入札		三金工業株式会社（むかわ町）		5,216,400
交付金事業の担当課室	建設水道課技術グループ					
交付金事業の評価課室	建設水道課技術グループ					