

別記第7-1号様式(第15条関係)

令和3年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

令和4年 2月22日

北海道知事 鈴木 直道 様

住 所 勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地  
氏 名 むかわ町  
むかわ町長 竹 中 喜 之

令和3年6月28日付け環エネ第565号指令をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金に係る交付金事業の成果の  
評価について、北海道電源立地地域対策交付金等交付要綱第15条第3項の規定により別紙のとおり報告します。

別紙

I. 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補 修又は維持運営等措置	福住たご公園遊具整備工事	むかわ町	7,538,000	7,538,000	総事業費 21,615,000

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営費等措置	福住たこ公園遊具整備工事	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		むかわ町	
交付金事業実施場所		むかわ町福住	
交付金事業の概要	<p>本町の鶴川市街地に所在する福住たこ公園は、これまで施設利用者の安全性や利便性の確保のため、遊具の維持補修に努めてきましたが、整備後約50年が経過し、劣化が著しく補修が困難なため、現在、遊具の使用を中止しています。</p> <p>安全な施設環境の維持に向けて、本交付金を活用し遊具整備を行います。</p> <p>&lt;福住たこ公園の遊具整備&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・たこの山（遊具）N=1基</li> </ul>		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関係する主要政策・施策：</p> <p>第2次むかわ町まちづくり計画（令和3年度～令和12年度） 基本方針2【安全・環境・暮らし】安全・快適な生活環境を創る ～快適で住みやすく笑顔があふれるまちを目指します～</p> <p>（5）社会基盤の整備 ①良好な市街地環境の形成と住環境の充実 公園や緑地などの都市基盤整備を進め、利便性と安らぎを兼ね備えた快適な市街地環境を形成します。また、誰もが安心して利用することのできる憩いの場の創出や町営住宅の整備に加え、空き家・廃屋対策などを進め住環境の充実を目指します。</p> <p>目標：公園施設長寿命化率63%（令和7年度） （現状 38%）</p>		
事業開始年度	令和3年度	事業終了（予定）年度	令和3年度
事業期間の設定理由			

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和8年度		
	公園施設 長寿命化率 63%	公園施設 長寿命化率 (%)	成果実績	%			
			目標値	%	63		
			達成度	%	0.0%		
	評価年度の設定理由						
	第2次むかわ町まちづくり計画の中間年度に評価するため						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
<p>本交付金の活用により利用者の安全確保をすることができました。 次年度についても、地域と一体となった公園施設の整備を図り、安全かつ快適な公園環境の充実に努めます。</p>							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	福住たこ公園の遊具整備 (基)	活動実績		m <sup>2</sup>	1		
		活動見込		m <sup>2</sup>	1	0	0
		達成度		%	100.0%	0.0%	0.0%
交付金事業の総事業費等	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考			
総事業費	21,615,000						
交付金充当額	7,538,000						
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	7,538,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
遊具整備工事		指名競争入札		三金工業株式会社（むかわ町）		21,615,000	
交付金事業の担当課室	建設水道課技術グループ						
交付金事業の評価課室	建設水道課技術グループ						